

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

23.06.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п. 9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленными соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п. 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

По 1-му этапу обязательств по Соглашению (реконструкция склада-ангара) концессионером продолжают строительно-монтажные работы.

По 2-му этапу обязательств по Соглашению (реконструкция подъездных путей) разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства концессионером не получено.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.

2. Реконструкция объекта Соглашения в полном объеме не завершена.

3. Концедентом ведется работа по взысканию неустойки по концессионному соглашению в судебном порядке.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Заместитель директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода

С.М. Самсонов _____

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин _____

И.о. директора департамента правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода

Т.А. Витушкина _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова _____

Директор департамента строительства и
капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода

И.В. Гор _____

И.о. председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

С.А. Егоров _____

Заместитель директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В. Антонова. _____