

Акт о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения
от 20 июня 2018 года № 15

«О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации»

г.Н.Новгород

17.06 2021

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 № 2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению», проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20 июня 2018 года № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

Мероприятия по контролю проводились заместителем начальника отдела пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Равадеевым А.А.

Дата проведения проверки: 17.06.2021 года

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов и их дальнейшей осуществления эксплуатации.

«Концессионер» выполнил следующие работы по обязательству Соглашения :

1. В соответствии с п. 8.2. раздела 8 в рамках 1 очереди 1 этапа создано 134 остановочных павильона, которые были осмотрены комиссией администрации города Нижнего Новгорода.

2. В рамках выполнения работ по 2 очереди 1 этапа – создано 198 из 200 остановочных павильонов. Срок реализации был перенесен согласно пункту 3.1.1. раздела 3 Соглашения, создание движимых объектов Соглашения может быть начато только после исполнения Концедентом в

полном объеме своих обязательств по передаче движимых объектов Соглашения Концессионеру и предоставлению необходимых прав на размещение движимых объектов Соглашения в соответствии с действующим законодательством. Согласно вышеуказанному обстоятельству срок реализации 2 очереди 1 этапа должен был быть до 20.07.2020.

В рамках выполнения 2 этапа в части разработки проектно-сметной документации на реконструкцию недвижимого объекта Соглашения и реконструкции недвижимого объекта, датой начала реконструкции недвижимого объекта Соглашения считается дата, следующая за датой выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) указанного объекта. В настоящее время разрешение со стороны Концедента на реконструкцию объекта не получено.

Заключение:

- 1) 134 остановочных павильона находятся в исправном состоянии.
- 2) Работы по 1 этапу 2 очереди созданию 200 остановочных павильона не выполнены в полном объеме по состоянию на 16.06.2021 (99 % исполнения на 16.06.21).
- 3) Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не выполняется.


Представители Концедента -



(Ф.И.О., дата, расшифровка)

Представители Концессионера

Директор филиала _____

 А.А. Синелобов

(Ф.И.О., дата, расшифровка)

Исполнитель _____

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, направлен Концессионеру «ПАО Ростелеком»