

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации»

г. Н. Новгород

31.03.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 №2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов и осуществления их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа создано 334 остановочных павильона. Комиссией администрации города Нижнего Новгорода приняты 315 остановок, 19 остановочных павильонов не приняты (в связи с наличием замечаний со стороны концедента по итогам осмотра остановок комиссией по приемке работ).

2. Реконструкция объекта недвижимости (диспетчерского пункта) не выполняется.

3. В феврале 2022 в адрес Концессионера направлена претензия о взыскании неустойки за период с 21.10.2018 по 07.12.2021. По состоянию на 31.03.2022 оплата неустойки от концессионера не поступала.

Заключение:

1. Работы по 2 очереди 1 этапа выполнены не в полном объеме (19 остановочных павильонов не принято).

2. Реконструкция объекта недвижимости в настоящее время не выполняется.

3. Концедентом ведется претензионная работа в связи с нарушением Концессионером сроков реализации условий концессионного соглашения.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман

\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной  
инфраструктуры администрации города  
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

\_\_\_\_\_

Директор департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

А.О. Житников

\_\_\_\_\_

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации  
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин

\_\_\_\_\_

Директор департамента правового обеспечения  
администрации города Нижнего Новгорода

С.Б. Киселева

\_\_\_\_\_

Директор департамента градостроительного  
развития и архитектуры администрации города  
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына

\_\_\_\_\_

Директор департамента экономического развития  
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова

\_\_\_\_\_

И.о. директора департамента строительства и  
капитального ремонта администрации города  
Нижнего Новгорода

И.В. Гор

\_\_\_\_\_

Первый заместитель председателя комитета по  
управлению городским имуществом и земельными  
ресурсами администрации города Нижнего  
Новгорода

С.А. Егоров

\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления  
проектной деятельности департамента цифровой  
трансформации администрации города Нижнего  
Новгорода

Е.В. Антонова.

\_\_\_\_\_