

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

06.09.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п.9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленными соглашением (до 31.12.2019).
2. В рамках выполнения реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

Датой начала Реконструкции по Соглашению считается дата, следующая за датой выдачи разрешения на строительство объекта. В настоящее время разрешение на строительство со стороны в рамках реконструкции объекта не получено, Концессионер устраняет замечания.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.
2. Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не завершена.

Председатель комиссии,

И.О. Штокман \_\_\_\_\_

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

В.А. Ковалев

\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной  
инфраструктуры администрации города  
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Председатель комитета по управлению городским  
имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева

\_\_\_\_\_

Директор департамента цифровой трансформации  
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин

\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления  
проектной деятельности департамента цифровой  
трансформации администрации города Нижнего  
Новгорода

Е.В Антонова.

\_\_\_\_\_