

Акт о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения
от 26.04.2019 № 12

«О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г.Н.Новгород

25.06.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 № 12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились консультантом отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Корнеенковой М.А.

Дата проведения проверки: 25.06.2021.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода», в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

Концессионер выполнил следующие работы по обязательству Соглашения:

1. В соответствии с п.9.3 раздела 9 проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ.
2. В рамках выполнения реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» имеются отклонения.

Датой начала Реконструкции считается дата, следующая за датой выдачи разрешения на строительства объекта. В настоящее время

разрешение со стороны Концедента на Реконструкцию объекта не получено, Концессионер устраняет замечания.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.
2. Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не завершена.

Представители Концедента

Корюк (Корнеева МА)

(Ф.И.О., дата, расшифровка)

Представители Концессионера

Директор филиала

В.В.Евстигнеев

(Ф.И.О., дата, расшифровка)



Исполнитель _____
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, направлен Концессионеру АО «Сбербанк Лизинг»