

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации»

г. Н. Новгород

06.09.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 №2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов и осуществления их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа создано 334 остановочных павильона, которые были осмотрены комиссией администрации города Нижнего Новгорода и 304 приняты.
2. В рамках выполнения 2 этапа Концессионного соглашения в части разработки проектно-сметной документации на реконструкцию недвижимого объекта и реконструкции недвижимого объекта не получено разрешение на реконструкцию (отсутствует согласование проектно-сметной документации со стороны департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода).

Заключение:

1. Работы по 2 очереди 1 этапа выполнены не в полном объеме (30 остановочных павильонов не принято).
2. Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не выполняется.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

В.А. Ковалев

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

Члены комиссии:

Председатель комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева

Директор департамента цифровой трансформации
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В. Антонова
