

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

31.03.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п.9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленными соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п. 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

15.09.2021 получено разрешение на реконструкцию объекта Соглашения (1 этап) (реконструкция склада-ангара). Ведутся строительно-монтажные работы.

Ведутся работы по урегулированию земельных отношений в целях получения разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства (2 этап) (реконструкция подъездных путей).

3. В арбитражный суд Нижегородской области 17.02.2022 направлено исковое заявление о взыскании неустойки по концессионному соглашению.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.

2. Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не завершена.

3. Концедентом ведется претензионная работа в связи с нарушением Концессионером сроков реализации условий концессионного соглашения.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин _____

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин _____

Директор департамента правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода

С.Б. Киселева _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова _____

И.о. директора департамента строительства и
капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода

И.В. Гор _____

Первый заместитель председателя комитета по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода

С.А. Егоров _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В Антонова. _____