

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

30.09.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п. 9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленные соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п. 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

По 1-му этапу обязательств по Соглашению (реконструкция склада-ангара) концессионером продолжают строительно-монтажные работы.

По 2-му этапу обязательств по Соглашению (реконструкция подъездных путей) разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства концессионером получено. Ведутся строительно-монтажные работы.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.

2. Реконструкция объекта Соглашения в полном объеме не завершена.

3. Концедентом ведется работа по взысканию неустойки по концессионному соглашению в судебном порядке.

Председатель комиссии,

И.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

С.А. Егоров

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

А.О. Житников

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода

Н.В. Федичева

Заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода

А.А. Столяров

Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода

Т.А. Витушкина

Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Н.Н. Краснова

И.о. директора департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода

Я.Е. Гончарова

Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

И.В. Гор

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева

Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова

Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода

Е.В Антонова
