

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал»

г. Н.Новгород

31.03.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 №1189 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В подтверждение исполнения обязательств по привлечению инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения Концессионером предоставлено аудиторское заключение, согласно которому общий объем финансирования составил более 6 млрд. рублей с учетом НДС (аудиторское заключение подготовлено организацией, являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов).

2. Концессионером ведется работа по предоставлению документов, подтверждающих в соответствии с п. 3.5 концессионного соглашения исполнение им обязательств в отношении создания, реконструкции и модернизации Объектов Соглашения согласно Приложениям № 1, 2 концессионного соглашения.

Заключение:

Ведется работа по подтверждению исполненных обязательств Концессионера по созданию, реконструкции и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, предусмотренных Соглашением.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной

Д.А. Скалкин _____

инфраструктуры администрации города
Нижего Новгорода

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижего Новгорода

А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации
администрации города Нижего Новгорода

М.У. Фатхуллин _____

Директор департамента правового обеспечения
администрации города Нижего Новгорода

С.Б. Киселева _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижего Новгорода

А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития
администрации города Нижего Новгорода

М.Л. Антипова _____

И.о. директора департамента строительства и
капитального ремонта администрации города
Нижего Новгорода

И.В. Гор _____

Первый заместитель председателя комитета по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижего
Новгорода

С.А. Егоров _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижего
Новгорода

Е.В Антонова. _____