

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

07.12.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п.9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленными соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

15.09.2021 получено разрешение на реконструкцию объекта Соглашения (1 этап) (реконструкция склада-ангара). Заключен договор с подрядчиком на реконструкцию здания ангара электродепо. Планируемая дата начала реконструкции 08.12.2021 (по сведениям Концессионера).

По вопросу получения разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства (2 этап) (реконструкция подъездных путей) Концессионер ведет работу по снятию разногласий, в том числе с профильными министерствами.

3. В адрес Концессионера направлена претензия о взыскании неустойки в размере 2 097 000,00 руб. за период с 27.10.2020 по 06.09.2021. Денежные средства по состоянию на 06.12.2021 на счет Концедента не поступали.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.
2. Реконструкция объекта Соглашения в настоящее время не завершена.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман

\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной  
инфраструктуры администрации города  
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

\_\_\_\_\_

Члены комиссии (представители Членов):

Председатель комитета по управлению городским  
имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева

\_\_\_\_\_

Директор департамента цифровой трансформации  
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин

\_\_\_\_\_

И.о. директора департамента правового  
обеспечения администрации города Нижнего  
Новгорода

Е.В. Морозова

\_\_\_\_\_

Директор департамента градостроительного  
развития и архитектуры администрации города  
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына

\_\_\_\_\_

Директор департамента экономического развития  
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова

\_\_\_\_\_

Заместитель директора департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова

\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления  
проектной деятельности департамента цифровой  
трансформации администрации города Нижнего  
Новгорода

Е.В Антонова.

\_\_\_\_\_