

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

г. Н.Новгород

31.03.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 №156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 №5009 «О реорганизации территориального отдела администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. По сведениям концессионера, в рамках реконструкции недвижимого имущества – «Напорная канализация от п.Кудьмы», являющегося Объектом Соглашения, выполнены инженерно-геологические изыскания на сумму 75 600,00 руб. (подтверждающие документы отсутствуют).

2. Мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения – КНС Кудьма не выполнено (срок по подготовке ПСД до 31.12.2016, по реконструкции КНС до 31.12.2018).

3. Концессионная плата не поступала (подтверждающие документы отсутствуют).

4. Подтверждающие документы по осуществлению платы концедента отсутствуют.

5. В декабре 2021 в адрес Концессионера направлено требование (претензия) об исполнении обязательств концессионером по концессионному соглашению, в связи с его неисполнением. Ответа от Концессионера на претензию не поступало.

6. В марте 2022 года в адрес Концессионера направлен проект соглашения о расторжении концессионного соглашения. Ответа от Концессионера не поступало.

Заключение:

Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объектов системы коммунальной инфраструктуры водоотведения в настоящее время не исполняются. Ведется работа по расторжению концессионного соглашения.

Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет Д.В. Денисов _____

Заместитель главы администрации Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области А.Б. Плаксин _____

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,
Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Д.А. Скалкин _____

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода М.У. Фатхуллин _____

Директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода С.Б. Киселева _____

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода М.Л. Антипова _____

И.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода И.В. Гор _____

Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего С.А. Егоров _____

Новгорода

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В Антонова
