

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

г. Н.Новгород

30.09.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 №156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 №5009 «О реорганизации территориального отдела администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. По сведениям концессионера, в рамках реконструкции недвижимого имущества – «Напорная канализация от п.Кудьмы», являющегося Объектом Соглашения, выполнены инженерно-геологические изыскания на сумму 75 600,00 руб. (подтверждающие документы отсутствуют).
2. Мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения – КНС Кудьма не выполнено (срок по подготовке ПСД до 31.12.2016, по реконструкции КНС до 31.12.2018).
3. Концессионная плата не поступала (подтверждающие документы отсутствуют).
4. Подтверждающие документы по осуществлению платы концедента отсутствуют.

Заключение:

1. Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объектов системы коммунальной инфраструктуры водоотведения не исполняются.
2. Концедентом ведется работа по расторжению концессионного соглашения в судебном порядке

Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет	Я.О. Колясников	_____
Председатель комиссии, И.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.А. Егоров	_____
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	А.О. Житников	_____
Члены комиссии (представители Членов): Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Н.В. Федичева	_____
Заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	А.А. Столяров	_____
Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода	Т.А. Витушкина	_____
Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода	Н.Н. Краснова	_____
И.о. директора департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода	Я.Е. Гончарова	_____
Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода	И.В. Гор	_____
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.Н. Помпаева	_____
Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства	Н.Е. Бочарова	_____

администрации города Нижнего Новгорода

Секретарь комиссии, заместитель директора  
департамента, начальник управления  
инвестиционной деятельности департамента  
развития предпринимательства и инвестиций  
администрации города Нижнего Новгорода

Е.В Антонова

\_\_\_\_\_