

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от
28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния
Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

31.03.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (далее- Соглашение), в части выполнения работ по созданию станции снеготаяния Нижегородского района.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. 06.07.2021 концессионером получено разрешение на строительство станции снеготаяния.
2. В 2021 году концессионером перечислена фиксированная часть концессионной платы в размере 14 804 505,05 руб. с НДС;
3. Создание Объекта Соглашения не завершено (срок ввода в эксплуатацию 31.12.2021).

Заключение:

Обязательства по созданию станции снеготаяния не исполнены в полном объеме.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин _____

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации М.У. Фатхуллин _____

администрации города Нижнего Новгорода

Директор департамента правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода

С.Б. Киселева _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова _____

И.о. директора департамента строительства и
капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода

И.В. Гор _____

Первый заместитель председателя комитета по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода

С.А. Егоров _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В Антонова. _____