

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием
городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский
водоканал»

г. Н.Новгород

27.12.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 №1189 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал» (далее – Соглашение).

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал» (далее – Концессионер), в части выполнения работ по созданию, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В подтверждение исполнения обязательств по привлечению инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию Объекта Соглашения Концессионером предоставлено аудиторское заключение, согласно которому общий объем финансирования составил более 6 млрд. рублей с учетом НДС (аудиторское заключение подготовлено организацией, являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов).

2. Концессионером ведется работа по подтверждению исполнения обязательств в соответствии с пунктами 3.2, 3.5 Соглашения в отношении создания, реконструкции и модернизации Объекта Соглашения согласно Приложениям № 1, 2 Соглашения.

Заключение:

Исполнение обязательств Концессионера по созданию, реконструкции и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, предусмотренных Соглашением, в полном объеме не подтверждено.

Председатель комиссии –
и.о. первого заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода, первый
заместитель председателя комитета по
управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода

С.А. Егоров _____

Заместитель председателя комиссии – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	Д.А. Скалкин	_____
Заместитель председателя комиссии – Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	А.О. Житников	_____
Члены комиссии (представители Членов):		
Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Н.В. Федичева	_____
Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	М.У. Фатхуллин	_____
Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода	Т.А. Витушкина	_____
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода	А.Н. Коновницына	_____
Директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода	М.Л. Антипова	_____
Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода	И.В. Гор	_____
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.Н. Помпаева	_____
Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	Н.Е. Бочарова	_____
Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Е.В Антонова	_____