

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016.

г. Н. Новгород

07.12.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 №156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 №5009 «О реорганизации территориального отдела администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016.

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках реконструкции недвижимого имущества, являющегося Объектом Соглашения, выполнены работы на общую сумму 852 562,69 руб., а именно:

- Капитальный ремонт трубопровода по ул. Пушкина, д. 21 на сумму 90686,74 руб. (копия акта о приемке №1 от 17.01.2017);

- Капитальный ремонт трубопровода по ул. Пушкина, д.51-53 на сумму 238 044,14 руб. (копия акта о приемке №1 от 28.11.2016);

- Замена существующего стального водопровода на ПЭТ (реконструкция по ул. Новая, д.32-55) на сумму 223 819,69 руб. (копия акта о приемке №1 от 23.12.2016);

2. Концессионером представлена копия Акта о приемке №1 от 20.06.2017 о капитальном ремонте участка водопровода пос. Кудьма ул. Заводская «Кудьминская промзона №1» на сумму 300 012,00 руб. (информация в рамках какого объекта проведены данные работы отсутствует).

3. Не проведена реконструкция и капитальный ремонт в отношении 4 объектов (в соответствии с Приложением №5 к Соглашению в срок до 30.12.2016).

4. Концессионная плата не поступала (подтверждающие документы отсутствуют).

5. Плата концедента за период с 2016 по 2017 произведена в размере 676,7 тыс.руб (копии подтверждающих документов представлены муниципальным образованием «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области»).

Заключение:

Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения в настоящее время не исполняются.

Начальник территориального отдела
администрации города Нижнего Новгорода
Новинский сельсовет Д.В. Денисов _____

Заместитель главы администрации Новинский
сельсовет Богородского муниципального
района Нижегородской области А.Б. Плаксин _____

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,
Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода Д.А. Скалкин _____

Члены комиссии (представители Членов):

Председатель комитета по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода С.Н. Помпаева _____

Директор департамента цифровой
трансформации администрации города
Нижнего Новгорода М.У. Фатхуллин _____

И.о. директора департамента правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода Е.В. Морозова _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического
развития администрации города Нижнего
Новгорода М.Л. Антипова _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента
цифровой трансформации администрации
города Нижнего Новгорода Е.В. Антонова _____