

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

27.12.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п. 9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленные соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п. 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

Строительно-монтажные работы по реконструкции склада-ангара и подъездных путей завершаются, выполняются работы по восстановлению благоустройства территории и инфраструктуры электродепо «Пролетарское».

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.

2. Реконструкция объекта Соглашения в полном объеме не завершена.

3. Концедентом ведется работа по взысканию неустойки по концессионному соглашению в судебном порядке.

Председатель комиссии –

и.о. первого заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода, первый
заместитель председателя комитета по

С.А. Егоров

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Заместитель председателя комиссии – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

Заместитель председателя комиссии – Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

А.О. Житников

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода

Н.В. Федичева

Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин

Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода

Т.А. Витушкина

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына

Директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова

Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

И.В. Гор

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева

Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова

Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода

Е.В Антонова