

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

24.03.2023

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 №4524 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 26.04.2019 №12 «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода» (далее – Соглашение), в части выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена и реконструкции электродепо и их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В соответствии с п. 9.3 раздела 9 Соглашения проведена модернизация (капитально-восстановительный ремонт) 26 вагонов метрополитена, что подтверждается актами фактически выполненных работ. Работы завершены в сроки, установленные соглашением (до 31.12.2019).

2. В рамках реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» в соответствии с п. 9.2. имеются отклонения (срок – 26.10.2020).

В целях организации строительно-монтажных работ реализованы мероприятия:

- в полном объеме завершены демонтажные и общестроительные работы;
- выполнено устройство наружных инженерных сетей;
- смонтированы в полном объеме внутренние инженерные системы;
- осуществлена поставка технологического оборудования;
- смонтированы в полном объеме ж/д пути;
- проводятся пуско-наладочные работы систем вентиляции, пожарной сигнализации и эвакуацией при пожаре.

Заключение:

1. Выполнены работы по проведению капитально-восстановительного ремонта 26 вагонов метрополитена с продлением срока службы.

2. Концессионером осуществляется работа по получению разрешения на ввод объекта Соглашения в эксплуатацию.

Председатель комиссии – и.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.А. Егоров	_____
Заместитель председателя комиссии – директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	Д.А. Скалкин	_____
Заместитель председателя комиссии – Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	А.О. Житников	_____
Члены комиссии (представители Членов):		
И.о. директора департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	В.Б. Власов	_____
Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	М.У. Фатхуллин	_____
Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода	Т.А. Витушкина	_____
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода	А.Н. Коновницына	_____
Директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода	М.Л. Антипова	_____
Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода	И.В. Гор	_____
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.Н. Помпаева	_____
Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	Н.Е. Бочарова	_____
Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Е.В. Антонова	_____