

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от  
28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния  
Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

23.06.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (далее- Соглашение), в части выполнения работ по созданию станции снеготаяния Нижегородского района.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. Создание Объекта Соглашения не завершено (срок ввода в эксплуатацию 31.12.2021).

Заключение:

1. Обязательства по созданию станции снеготаяния не исполнены в полном объеме.
2. Концедентом ведется претензионная работа в досудебном порядке.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман \_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Заместитель директора департамента жилья и  
инженерной инфраструктуры администрации  
города Нижнего Новгорода

С.М. Самсонов \_\_\_\_\_

Директор департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

А.О. Житников \_\_\_\_\_

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации  
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин \_\_\_\_\_

И.о. директора департамента правового

Т.А. Витушкина \_\_\_\_\_

обеспечения администрации города Нижнего  
Новгорода

Директор департамента градостроительного  
развития и архитектуры администрации города  
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына \_\_\_\_\_

Директор департамента экономического развития  
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова \_\_\_\_\_

Директор департамента строительства и  
капитального ремонта администрации города  
Нижнего Новгорода

И.В. Гор \_\_\_\_\_

И.о. председателя комитета по управлению  
городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода

С.А. Егоров \_\_\_\_\_

Заместитель директора департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления  
проектной деятельности департамента цифровой  
трансформации администрации города Нижнего  
Новгорода

Е.В Антонова. \_\_\_\_\_