

Акт о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения
от 14 января 2020 года № 1

«О создании системы управления парковками (парковочными местами),
предоставляемыми на платной основе и расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого
имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками
(парковочными местами)»

г.Н.Новгород

26 мая 2021

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 2089 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 14.01.2020 года № 1 «О создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)» с ПАО «Мегафон» (далее – Концессионер).

Дата проведения мероприятий по контролю: 26 мая 2021 года.

Мероприятий по контролю проводились следующими сотрудниками:

- Бочарова Н. Е. - заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода;
- Дельфинов В.Г. – начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода;
- Брылин Д.В. – директор МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода»;
- Солдатов Е.В. – заместитель начальника управления проектной деятельности департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода.

Цель: осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.01.2020 года № 1 «О создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города

Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)» (далее-Соглашение), в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено, что на 26.05.2021:

1. Созданы и введены в эксплуатацию:

- 3 плоскостные парковки закрытого типа по адресам: Горького пл., у д. N 1 и N 2, Ковалихинская ул., у д. N 8, Революции пл., у д. № 7;

- 2 парковки открытого типа по адресам: Рождественская ул. (от пл. Благовещенская до ул. Широкая); Нижне-Волжская набережная, напротив д. 14;

- автоматизированная информационная система управления парковками;

- Контакт – Центр;

- 16 автоматизированных рабочих мест.

2. Работы по созданию движимого имущества (парковочные места), являющегося Объектом соглашения, не выполнены в полном объеме.

3. Реконструкция недвижимого имущества, являющегося Объектом Соглашения, не выполнена.

Представители концедента -
уполномоченные лица

Дельфинов В.Г. Дельфин 26.05.2021

Волынец И.Е. Волынец 26.05.2021

Брыкин Д.В. Брыкин 26.05.2021

Солдатова Е.В. Солдат 26.05.2021

(Ф.И.О., дата, расшифровка)

Исполнитель

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, направлен Концессионеру (ПАО «МегаФон»).