

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 14.01.2020 № 1 «О создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)»

г. Н.Новгород

23.06.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 №2089 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 14.01.2020 № 1 «О создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.01.2020 № 1 «О создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. Работы в отношении создания движимого имущества:
 - а) Введены в опытную эксплуатацию 112 парковочных зон:
 - модернизированы 3 плоскостные парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 2 зоны открытого типа (ул. Рождественская, Нижне-Волжская наб.) в составе иного имущества;
 - создано 107 зон парковок открытого типа.
 - б) Ведется доработка и тестирование технологического комплекса, предусмотренного п. 3.1.2.2. (в т.ч. автоматизированной информационной системы управления парковками).
2. Документы, по завершению работ по реконструкции недвижимого имущества, предусмотренные п.4.3.6 Соглашения не оформлены и не представлены концеденту.
3. В бюджет города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года поступила концессионная плата в размере 3 586 609 руб. 06 коп.

Заключение:

1. Обязательства по созданию объекта Соглашения - системы управления парковками (парковочными местами) не исполнены в полном объеме.

2. Концедентом ведется работа по взысканию неустойки по концессионному соглашению в судебном порядке.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман _____

Заместитель председателя комиссии,

Заместитель директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода

С.М. Самсонов _____

Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

А.О. Житников _____

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамента цифровой трансформации
администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин _____

И.о. директора департамента правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода

Т.А. Витушкина _____

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода

А.Н. Коновницына _____

Директор департамента экономического развития
администрации города Нижнего Новгорода

М.Л. Антипова _____

Директор департамента строительства и
капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода

И.В. Гор _____

И.о. председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

С.А. Егоров _____

Заместитель директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова _____

Секретарь комиссии, начальник управления
проектной деятельности департамента цифровой
трансформации администрации города Нижнего
Новгорода

Е.В Антонова. _____