

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от  
28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния  
Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

30.09.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода» (далее- Соглашение), в части выполнения работ по созданию станции снеготаяния Нижегородского района.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. Создание Объекта Соглашения не завершено (срок ввода в эксплуатацию 31.12.2021).

Заключение:

1. Обязательства по созданию станции снеготаяния не исполнены в полном объеме.
2. Концедентом ведется претензионная работа в досудебном порядке.

Председатель комиссии,

И.о. первого заместителя главы администрации  
города Нижнего Новгорода, первый  
заместитель председателя комитета по  
управлению городским имуществом и  
земельными ресурсами администрации города  
Нижнего Новгорода

С.А. Егоров \_\_\_\_\_

Директор департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

А.О. Житников \_\_\_\_\_

Члены комиссии (представители Членов):

Директор департамент развития  
предпринимательства и инвестиций

Н.В. Федичева \_\_\_\_\_

администрации города Нижнего Новгорода

Заместитель директора департамента, начальник  
управления развития цифровых продуктов  
департамента цифровой трансформации  
администрации города Нижнего Новгорода

А.А. Столяров \_\_\_\_\_

Директор юридического департамента  
администрации города Нижнего Новгорода

Т.А. Витушкина \_\_\_\_\_

Заместитель директора департамента  
градостроительного развития и архитектуры  
администрации города Нижнего Новгорода

Н.Н. Краснова \_\_\_\_\_

И.о. директора департамента экономического  
развития администрации города Нижнего  
Новгорода

Я.Е. Гончарова \_\_\_\_\_

Директор департамента строительства и  
капитального ремонта администрации города  
Нижнего Новгорода

И.В. Гор \_\_\_\_\_

Председатель комитета по управлению городским  
имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева \_\_\_\_\_

Начальник управления организации дорожного  
движения и эксплуатации метрополитена  
департамента транспорта и дорожного хозяйства  
администрации города Нижнего Новгорода

Н.Е. Бочарова \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, заместитель директора  
департамента, начальник управления  
инвестиционной деятельности департамента  
развития предпринимательства и инвестиций  
администрации города Нижнего Новгорода

Е.В Антонова \_\_\_\_\_