

| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях | |
|--|--|
| Объект проверки | Акционерное общество «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго», Общество) |
| Наименование контрольного мероприятия | Обследование исполнения инвестиционной, производственной программы, концессионных соглашений при проведении работ на объектах Общества, расположенных по адресам: Нижний Новгород, Казанское Шоссе, д. 12А, ул. Углова, д.7 |
| Вид проверки | Внеплановое обследование. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 №1235, обращение прокуратуры города Нижнего Новгорода, приказ начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода. |
| Проверенный период | 2022 год, 2023 год - текущий период 2024 года |
| Выявленные нарушения | Проведённым внеплановым обследованием расхождений объемов фактически выполненных работ с объёмами работ, указанными в ведомостях объёмов работ о выполнении работ по реконструкции объектов теплоснабжения АО «Теплоэнерго» по адресам: г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д.12а, ул. Углова, д.7, проведённых в рамках инвестиционной программы АО «Теплоэнерго», не установлено. |