

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Нижегородлес»

В.В.Кукушкин

«20» мая 2023 г.



**Акт
обследования аварийных деревьев № 13**

лесных насаждений, закрепленных за муниципальным казенным учреждением
«Нижегородское городское лесничество»

Нижегородская область
(субъект Российской Федерации)

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Зеленый город | - | 8 | 1, 9 |
| Зеленый город | - | 17 | 35 |

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| N деревя | Координаты | | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб.м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|-------------|------------|------------|--------|--------------|----------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Квартал 8 | | | | | | | | |
| 1 | N 56,18613 | E 44,10667 | береза | 20 | 38 | 1,043 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 2 | N 56,1863 | E 44,10455 | дуб | 18 | 42 | 1,221 | Слом ствола в кроне | 2023 |
| 3 | N 56,18655 | E 44,10453 | дуб | 22 | 40 | 1,319 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 4 | N 56,18646 | E 44,10348 | дуб | 16 | 42 | 1,105 | Сухостой, расщепление ствола у комля | 2023 |
| 5 | N 56,18658 | E 44,10294 | береза | 14 | 26 | 0,361 | Слом ствола под кроной | 2023 |
| 6 | N 56,18658 | E 44,10297 | береза | 20 | 26 | 0,488 | Сухостой, расщепление ствола у комля | 2023 |
| 7 | N 56,1868 | E 44,10264 | береза | 16 | 36 | 0,773 | Слом ствола в кроне | 2023 |
| 8 | N 56,18691 | E 44,10255 | береза | 21 | 20 | 0,301 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 9 | N 56,18715 | E 44,10271 | береза | 22 | 40 | 1,256 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 10 | N 56,1868 | E 44,10311 | береза | 16 | 30 | 0,537 | Слом ствола в кроне | 2023 |
| 11 | N 56,18691 | E 44,10299 | береза | 20 | 24 | 0,416 | Слом ствола в кроне | 2023 |
| 12 | N 56,18677 | E 44,1027 | береза | 22 | 28 | 0,615 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 13 | N 56,186 | E 44,10633 | береза | 22 | 38 | 1,134 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| Квартал 17 | | | | | | | | |
| 14 | N 56,17146 | E 44,08688 | вяз | 24 | 43 | 1,646 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |
| 15 | N 56,17159 | E 44,08715 | вяз | 22 | 30 | 0,742 | Сухостой, стволовая гниль | 2023 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: рекомендуется провести мероприятие – рубку аварийных деревьев породы береза в количестве 10 штук объемом 6,924 куб.м, дуб в количестве 3 штуки объемом 3,645 куб.м, вяз в количестве 2 штуки объемом 2,388 куб.м.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев, осуществляются в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах от 09.12.2020 № 2047, правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов от 09.11.2020 № 912, а также правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации от 01.12.2020 № 993.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

инженер по лесопользованию МКУ «Нижегородлес»

Ф.И.О. Белоненко А.В.

Подпись 

Дата составления документа 12.05.2023

Телефон 8(831)-412-99-84

Материалы фотофиксации:





Дерево 2
56,18625, 44,1045, 126,3м
03/05/2023 09:59:37



Дерево 3
56,18649, 44,1044, 126,1м
03/05/2023 10:01:57



Дерево 4
56,18641, 44,10347, 121,8м
03/05/2023 10:04:07





Дерево 5
56.18652, 44.10296, 123.1м
03/05/2023 10:05:43





Дерево 7
56,1868, 44,10246, 125,7м
03/05/2023 10:07:50



Дерево 8
56,18678, 44,10247, 123,6м
03/05/2023 10:09:13



Дерево 9
56,18 49, 44,10262, 120,9м
3/05/2023 10:10:28



10

Дерево 10
56,18675, 44,10317, 127,0м
03/05/2023 10:12:21





12

Дерево 12
56,18676, 44,10283, 126,5м
03/05/2023 10:13:57



Дерево 13
56,18597, 44,10652, 127,8м
03/05/2023 10:18:42



14

15

Дерево 14-15
53.17151 44.08728 128.5м
03/05/2023 11:24:26