Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016.

г. Н. Новгород 30.09.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 №156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 №5009 «О реорганизации территориального отдела администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016.

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 31.08.2016, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках реконструкции недвижимого имущества, являющегося Объектом Соглашения, выполнены работы на общую сумму 852 562,69 руб., а именно:

- Капитальный ремонт трубопровода по ул. Пушкина, д. 21 на сумму 90686,74 руб. (копия акта о приемке №1 от 28.11.2016);

- Капитальный ремонт трубопровода по ул. Пушкина, д.51-53 на сумму 238 044,14 руб. (копия акта о приемке №1 от 17.01.2017);

- Замена существующего стального водопровода на ПЭТ (реконструкция по ул. Новая, д.32-55) на сумму 223 819,69 руб. (копия акта о приемке №1 от 23.12.2016);

2. Концессионером представлена копия Акта о приемке №1 от 20.06.2017 о капитальном ремонте участка водопровода пос. Кудьма ул. Заводская «Кудьминская промзона №1» на сумму 300 012,00 руб. (информация в рамках какого объекта проведены данные работы отсутствует).

3. Не проведена реконструкция и капитальный ремонт в отношении 4 объектов (в соответствии с Приложением №5 к Соглашению в срок до 30.12.2016).

4. Концессионная плата не поступала (подтверждающие документы отсутствуют).

5. Плата концедента за период с 2016 по 2017 произведена в размере 676,7 тыс. руб. (копии подтверждающих документов представлены муниципальным образованием «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области»).

Заключение:

1. Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения не исполняются.
2. Концедентом ведется работа по расторжению концессионного соглашения в судебном порядке.

Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет	Я.О. Колясников	_____
Председатель комиссии,		
И.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.А. Егоров	_____
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	А.О. Житников	_____
Члены комиссии (представители Членов):		
Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Н.В. Федичева	_____
Заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	А.А. Столяров	_____
Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода	Т.А. Витушкина	_____
Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода	Н.Н. Краснова	_____
И.о. директора департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода	Я.Е. Гончарова	_____
Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода	И.В. Гор	_____

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.Н. Помпаева	_____
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	Н.Е. Бочарова	_____
Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода	Е.В Антонова	_____